

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ АТО ГАГАУЗИЯ

РЕШЕНИЕ

№ 1/5

от 29.01.2019 г.


о заслушивании Информации по внедрению региональных проектов в регионе развития АТО Гагаузия, утвержденных к финансированию на 2018-2019 годы.

В соответствии с Законом РМ № 438 от 28.12.2006 г. «О региональном развитии в Республике Молдова», Постановлением Правительства №127 от 08.02.2008 г, руководствуясь Положением о Региональном совете по развитию АТО Гагаузия, а также принимая во внимание доклад начальника отдела менеджмента проектов Агентства регионального развития АТО Гагаузия Н.Мавроди, Региональный совет по развитию АТО Гагаузия решил:

1. Принять к сведению «Информацию по внедрению региональных проектов в регионе развития АТО Гагаузия, утвержденных к финансированию на 2018-2019 годы.»(приложение №1).
2. Решение вступает в силу со дня утверждения.


Председательствующий на Региональном Совете по развитию АТО Гагаузия

Вадим Чебан



Секретарь Регионального Совета по развитию АТО Гагаузия

Валерий Яниогло



Информационная записка по проектам, внедряемым АРР АТО Гагаузия.

Проекты из ЕПД 2017-2020, утвержденные на финансирование в 2018 г.

№ п/п	Название проекта	Общая стоимость проекта (НФРР), леев	Законтракт-овано (2018)	Утверждено 2018 году, леев	Освоено в 2018 год, леев	Освоено ВСЕГО
	Приоритет 1. Обеспечение доступа к качественным публичным услугам. Мера 1.3. внедрение комплексного управления твердыми бытовыми отходами.					
1	Оптимизация системы управления твердыми отходами в районе Вулканешты	9 370 910	1 149 078	2 139 078	2 139 078	3 213 354
	Приоритет 2. Устойчивый экономический рост и усиление конкурентноспособности региона. Мера 2.1. Создание благоприятного климата и инфраструктуры для развития предпринимательства.					
2	Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-инкубатора г. Чадыр-Лунга	10 711 760	1 184 037.85	4 805 496.07	4 805 496.07	9 627 645.07
3	Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям Промышленного парка мун. Комрат	19 000 000	28 449 657.26	НФРР 8 463 746 Исполком 8 301 135	НФРР 8 463 746 Исполком 8 050 541.54	16 514 287.54
	Приоритет 1. Обеспечение доступа к качественным публичным услугам. Мера 1.4 Повышение энергоэффективности публичных зданий.					
4	Комплекс мер по энергоэффективности Центра здоровья м. Комрат	8 777 770	-	0	0	0
	ИТОГО	47 860 440	30 782 773.11	23 709 455.07	23 458 861.61	29 355 286.61

- В соответствии с положениями Постановления Правительства №203 от 29.03.2017 об утверждении Единого Программного Документа на 2017-2020, в регионе развития АТО Гагаузия запланировано внедрение 5-ти проектов регионального развития.

Проект: *Оптимизация системы управления твердыми отходами в районе Вулканешты.*

Основная цель: усовершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами и создание благоприятных условий для населения, проживающего в Вулканештском районе.

Продукты проекта:

- Техника для сбора и вывоза мусора: 3 мусоровоза объемом 6 куб. м., 1 мусоровоз объемом 16 куб. м., 1 бульдозер.
- Обустройство существующих и строительство новых площадок для расположения контейнеров: 24 платформы (6 существующих, 18 новых) в г. Вулканешты, 6 новых платформ в с. Чишмикиой и 7 новых платформ в с. Этулия.
- Оборудование для сбора мусора: 147 контейнеров для мусора 1,1 куб. м.; 3514 контейнеров для мусора объемом 0,12 куб. м.

Основные мероприятия в рамках реализации данного проекта за 2018 год:

- Закуплен и передан Заявителю проекта мусоровоз объемом 6 м. куб.
- Построены и уже функционируют 36 платформ для расположения мусорных контейнеров.
- Согласована и утверждена бенефициарием спецификация накупаемые контейнеры.

- В рамках проекта SARD, в качестве софинансирующей стороны, был закуплен и передан примэрии г. Вулканешты мусоровоз объёмом 16 м. куб.
- Была организована и проведена процедура государственной закупки товаров (евроконтейнеров объёмом 0,12 м.куб.). По итогам процедуры закупки с экономическим оператором «Eximotor» SA был подписан контракт на поставку товаров общей стоимостью 1 149 078 леев.
- 17 декабря был подписан Акт приёма-передачи контейнеров объёмом 0,12 м.куб. в количестве 3514 штук. Контейнеры в полном объёме переданы Бенефициару проекта (Примарии г. Вулканешты).

Проект: Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-инкубатора г. Чадыр-Лунга.

Основная цель: создание инфраструктуры для развития предпринимательства посредством капитального ремонта дороги по ул. С. Лазо и участка ул. Болгарская.

Продукты проекта:

- 1 265 м дороги с асфальто-бетонным покрытием.
- 1 230 м тротуаров отремонтировано и сделано.
- 10 подъездных путей (съезды примыкающих улиц).
- 107 подъездов ко дворам.

Основные мероприятия в рамках реализации данного проекта за 2018 год:

- В процессе выполнения строительных работ были выявлены объёмы работ, которые не включены в проектную документацию, но которые необходимо произвести. Проектный институт внес изменения в проектно-сметную документацию, вследствие чего Агентством проведена работа по внесению изменений и регистрации данных изменений в Агентстве государственных закупок.
- В 2018 году были произведены строительные работы, предусмотренные в рамках данного проекта, а именно:
 - Произведены работы по строительству ливневой канализации;
 - Произведены работы по укладке асфальто-бетонного покрытия (600 метров за отчётный период);
 - Произведены работы по строительству тротуаров и въездов во дворы (за отчётный период 600 кв.м. тротуаров и 50 въездов во дворы).
- Все строительные работы, предусмотренные контрактом, были завершены и 3 сентября 2018 года от Генерального подрядчика было получено письмо о готовности сдачи выполненных работ. Приказом директора АРР АТО Гагаузия была сформирована комиссия по приёмке работ. 20 сентября 2018 года была организована работа комиссии по приёмке работ и составлен Протокол приёмки работ по окончанию №1 от 20.09.2018 года.
- Согласно Приложения 3 Протокол приёмки работ по окончанию №1 от 20.09.2018 года обозначены некоторые замечания комиссии, необходимые к устранению. Генеральный

подрядчик, в лице «Credo Industry» SRL, обязуется устранить данные замечания в первом семестре 2019 года, в период благоприятных метеорологических условий, для выполнения соответствующего вида работ.

Проект: *Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям Промышленного парка мун. Комрат.*

Общая цель: создание рабочих мест и привлечение инвестиций в регион.

Продукты проекта:

- Полное обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре.
- Строительство сети подъездных дорог.
- Административные здания.

Основные мероприятия в рамках реализации данного проекта за 2018 год:

- Проведена процедура открытых торгов для закупки строительных работ, **LP №17/03621 от 03.11.2017**. До предельного срока подачи ofert не было представлено 3-х квалифицированных ofert. Процедура закупки была запущена повторно: **LP №17/04025 от 01.12.2017**. В результате оценки представленных ofert с экономическим оператором SRL „IZODROM-GAZ” был заключен Договор подряда №01/P/18 от 06.02.2018 года.
- С марта 2018 года Генеральный подрядчик SRL „IZODROM-GAZ” приступил к выполнению строительных работ. На данный момент на завершающей стадии находятся работы по обустройству водопровода и канализации, строительства резервуаров для питьевой воды, прокладки электрических кабелей и монтажу трансформаторных подстанций.
- В процессе выполнения строительных работ были выявлены ряд недоработок в техническом проекте. На основании представленной от проектировщика изменённой проектно-сметной документации были заключены и зарегистрированы Агентством государственных закупок: Дополнительное соглашение №1 от 28.05.2018 года к Договору подряда №01/P/18 от 06.02.2018 года на исключение объёмов работ; Договор подряда №02/P/18 от 28.05.2018 года на дополнительные объёмы работ; Договор подряда №04/P/18 от 10.09.2018 года на дополнительные объёмы работ.
- За отчётный период были завершены работы по строительству следующих сетей и сооружений:
 - Сетей электроснабжения, включая монтаж ячейки присоединения, двух трансформаторных подстанций с полным комплектом оборудования и одной трансформаторной подстанции без оборудования.
 - Сетей хозяйственно-питьевого водопровода, включая подводящий водовод от точки врезки до резервуаров питьевой воды 2 ёмкости по 300 м.куб, и водопроводную насосную станцию.
 - Сетей хоз-бытовой канализации и станции биологической очистки и сбросного канализационного коллектора.

- Газопровода высокого давления от точки врезки до границы промпарка и монтаже ГРП.
- Генерального подрядчика, в лице Izodrogaz SRL, было получено письмо о готовности сдачи выполненных работ. Приказом директора АРР АТО Гагаузия была сформирована комиссия по приёмке работ. 30 ноября 2018 года была организована работа комиссии по приёмке работ и составлен Протокол приёмки работ по окончанию №2 от 20.09.2018 года. Все работы выполнены согласно техническому проекту и строительным нормам, и рекомендованы к финальной приёмке.

Проект: *Комплекс мер по энергоэффективности Центра здоровья мун. Комрат.*

Общая цель: повышение энергоэффективности публичного учреждения здравоохранения.

Продукты проекта:

- Современные внешние окна и витражи, площадью 763,2 кв.м.
- Термоизоляция внешних стен, площадью 2901,5 кв.м.
- Термоизоляция кровли, площадью 1519 кв.м.

Основные мероприятия в рамках реализации данного проекта за 2018 год:

- В начале года было организовано рабочее заседание между сотрудниками Отдела менеджмента проектов, заявителем и партнёрами по проекту, на котором обсуждались готовность проекта к внедрению и запуску процедур государственных закупок.
- С целью подготовки проекта к внедрению, были организованы ряд рабочих заседаний, с участием заявителя проекта, партнёров по внедрению проекта, представителей проектного института. Была актуализирована проектно-сметная документация и приняты ряд решений относительно назначения менеджера проекта и выделения контрибуции в рамках проекта.
- Проектно-сметная документация прошла проверку в Государственной Службе Контроля и Экспертизы Проектов и Строений и получен отчёт о верификации проекта от 24.07.2018. На основании полученных документов произведена актуализация Заявки на финансирование и Бюджета проекта, и был подписан Контракт о финансировании от 16.08.2018 года.
- В рамках внедрения проекта предусмотрено проведение государственных закупок работ и услуг. Была запущена процедура закупки строительных работ:
 - 21 сентября опубликована процедура Открытых торгов №18/03777 для закупки строительных работ. Открытие оферт состоялось 11 сентября. В результате оценки представленных оферт, на основании решения рабочей группы по закупкам, процедура закупки была аннулирована, по причине отсутствия трёх квалифицированных оферт.
 - В ходе проведения закупки были выявлены некоторые упущенные объёмы и неточности, что привело к необходимости очередной актуализации проекта и технического задания. С этой целью 27 сентября было организовано рабочее

заседание с участием менеджера проекта и проектанта. В последствии устранения замечаний 24 октября была опубликована новая процедура закупки работ. 16 ноября, в рамках новой процедуры закупки, проведено открытие ofert. В результате оценки представленных ofert, на основании решения рабочей группы по закупкам, процедура закупки была аннулирована, по причине отсутствия трёх квалифицированных ofert.

- 10 декабря была объявлена повторная закупка строительных работ. Открытие ofert в рамках данной процедуры запланировано на 5 января 2019 года.